

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Retrofit Edifício Hasse — Grupo DVA

Nº do RDO	068-270926
Obra	Retrofit Edifício Hasse (Contrato CT/PC-DVA-2026-01)
Data	27/09/2026 (domingo)
Empreiteiro	Edi Carlo
Mestre de Obras	Carlos
Acompanhamento técnico	A2E Engenharia Estrutural e Elétrica
Origem da informação	Mensagens de voz, texto e fotos via WhatsApp, transcritas e organizadas pela A2E

1. Consultas Técnicas de Campo

07h53–07h55 — Alinhamento da face do pilar — cumieira dos fundos (entre P20 e P30)

O mestre de obras Carlos consultou a Eng. Civil Adriane Szekut sobre o alinhamento do pilar a ser erguido na cumieira dos fundos, entre os pilares P50, P30, P20 e P01.

- Dúvida de campo: com qual face dos pilares de canto (P50 e P01) a face desse pilar deve ficar alinhada — face externa ou face interna — para a montagem da caixa (fôrma).
- Material de referência encaminhado por Carlos: desenho técnico da estrutura metálica (treliça) e foto do trecho com duas linhas de referência marcadas (azul e verde), indicando as duas opções de alinhamento em discussão.

Definição técnica da Eng. Civil Adriane Szekut: o alinhamento do último trecho do pilar da parede do fundo deve viabilizar o espaço da viga metálica paralela ao oitão.

10h34–10h39 — Rendimento da massa de emassamento da platibanda

O mestre de obras Carlos consultou sobre o rendimento da massa acrílica utilizada no emassamento da platibanda, já diluída para aplicação: com duas demãos, o material renderia oito vãos.

- Registrado em campo: vai faltar material para os dois oitões e para mais quatro vãos.

2. Atividades Executadas — Hoje

08h02 — Início da demolição da frente

Início da demolição da fachada frontal da edificação, com retirada de perfis metálicos (cortina/persiana) da entrada principal.



Retirada da cortina e do perfil metálico da fachada — 08h02



Vista geral da fachada no início dos trabalhos — 08h06



Cortina metálica retirada — 08h07

08h10 — Início da ferragem do P30 e desforme do P20

Início da montagem da ferragem (armadura) do pilar P30. Em paralelo, desforme do pilar P20.



Ferragem do P30 em montagem — 08h10



Desforme do P20 — 08h10

08h24 — Escoramento da cobertura da entrada.

Instalação de escoramento metálico sob a cobertura da entrada.



Escoramento instalado na entrada — 08h24



Montagem do andaime para a demolição da proteção da porta na fachada — 08h24

08h33 — Fôrma do pilar montada

Forma retirada do



P20 sem a caixa — 08h33

08h48 — Emassamento da platibanda

Aplicação de massa acrílica na platibanda, entre o pilar 01 e 02, com acabamento em desempenadeira.



Emassamento da platibanda entre P01 e P02 — 08h48



Acabamento da massa na platibanda com desempenadeira

13h19 — Início da limpeza do corredor

Início da limpeza e nivelamento do corredor lateral, com recolhimento da brita.



Brita sendo recolhida — 13h19

13h20 — Primeiro lance de concretagem do P30

Concretado o primeiro lance do reforço do pilar P30, com 3,40 m de altura.



Primeiro lance do P30 concretado — 3,40 m de altura — 13h20

13h31 — Demolição de trecho da laje/marquise da entrada

Demolição de trecho da laje/marquise sobre a entrada principal, com uso de rompedor elétrico. Equipe com cinto de segurança, trabalhando sobre andaime.



Rompimento da borda da laje — 13h31



Vista geral da demolição, com caçamba de entulho — 13h31



Detalhe do concreto rompido, expondo agregado

14h59 — Continuidade da demolição da marquise de entrada

Sequência da demolição da marquise/cobertura sobre a entrada principal.



Marquise de entrada parcialmente demolida — 14h59

4. Confirmações de Campo

- Primeiro lance de concretagem do P30: confirmado em 3,40 m de altura.
- Início da retirada da proteção da entrada principal
- Limpezas diversas e recolhimento do entulho.

Engenharia com responsabilidade.